

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成24年10月15日(月)
北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
	月日	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑	掘削							掘削							掘削							
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削							掘削							掘削							
		掘削							掘削							掘削		孔内確認					
		掘削							掘削							掘削							
		掘削							掘削							掘削							
		掘削							掘削							掘削							
		掘削							掘削							掘削							
	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ							表土剥ぎ							表土剥ぎ							
	地形等に関する調査	段丘面調査															試料採取・分析						
		法面表土剥ぎ								表土剥ぎ							表土剥ぎ						
	周辺の断層との関連性に関する調査	海底面																					
											海底面の亀裂調査					海底面の亀裂調査							
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						