

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成24年12月25日(火)
北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)									
		月日	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6		
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
性状に関する調査	海岸部	海岸部の亀裂等調査																							
	岩盤調査坑	横坑掘削							横坑掘削																
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削							掘削																
		片付け																							
	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ							表土剥ぎ																
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析							試料採取・分析																
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ							表土剥ぎ																
	海底面																								
行事他	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> 予定 </div>																								