

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年2月12日(火)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑	横坑掘削	■							横坑掘削						横坑掘削							
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	片付け	■																				
	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ	■							表土剥ぎ						表土剥ぎ							
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析	■							試料採取・分析						試料採取・分析							
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ	■							表土剥ぎ						表土剥ぎ							
	海底面																						
	ボーリング調査	掘削	■		片付け																		
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						