

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年2月25日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑	横坑掘削	[実績]							横坑掘削							横坑掘削						
詳細位置に関する調査	ボーリング調査								資材搬入	足場・櫓組立		掘削					掘削				孔内確認		
	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ	[実績]							表土剥ぎ						表土剥ぎ							
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析						試料採取・分析							
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ	[実績]							表土剥ぎ						表土剥ぎ							
	海底面																						
	ボーリング調査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						