

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年4月30日(火)

北陸電力株式会社

| 項目 | 項目 | 前週(実績) | | | | | | | 今週(予定) | | | | | | | 来週(予定) | | | | | | | |
|------------------|--|---------|------|------|------|------|-----------|------|-------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | 月日 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 |
| | | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 性状に関する調査 | 海岸部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岩盤調査坑 | 底盤処理工 | | | | | | | 底盤処理工 | 試料分析等 | | | | | | 試料分析等 | | | | | | | |
| 詳細位置に関する調査 | ボーリング調査 | 掘削 | | | 孔内確認 | 片付け | | | 資材搬入・足場・櫓組立 | | | | | | 掘削 | | | | | | | | |
| | 法面表土剥ぎ | 試料採取・分析 | | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | | | |
| 地形等に関する調査 | 段丘面調査 | 試料採取・分析 | | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | | | |
| 周辺の断層との関連性に関する調査 | 法面表土剥ぎ | 試料採取・分析 | | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | | | |
| | 海底面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ボーリング調査 | | | | | | 資材搬入・足場組立 | | 掘削 | 片付け | | | | | | | | | | | | | |
| | 物理探査 | | | | | | | | 物理探査 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事他 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |