

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年5月7日(火)
北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑	底盤処理工		試料分析等						試料分析等						試料分析等							
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	資材搬入 足場・櫓組立								掘削						掘削	孔内確認	片付け					
	法面表土剥ぎ	試料採取・分析								試料採取・分析						試料採取・分析							
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析								試料採取・分析						試料採取・分析							
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	試料採取・分析								試料採取・分析						試料採取・分析							
	海底面																						
	ボーリング調査	掘削		片付け																			
	物理探査		物理探査																				
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						