

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年4月18日(木)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (4/17)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 底盤処理工
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 足場・櫓組立(1孔) ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	項目	主要作業
本日の 予定 (4/18)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 底盤処理工
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 足場・櫓組立・掘削(1孔) ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	項目	主要作業
明日の 予定 (4/19)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 底盤処理工
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔) ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析

連絡事項

調査坑施工検討調査(準備)