

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成24年9月10日(月)
北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
	月日	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
性状に関する調査	海岸部		海岸部の亀裂等調査						海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査							
	岩盤調査坑												準備工			準備工		坑口準備工					
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削							掘削							掘削							
		資材搬入							資材搬入		足場組立					足場組立							
													資材搬入	足場組立		槽組立	掘削						
		資材搬入							資材搬入		足場組立					足場組立							
地形等に関する調査																							
周辺の断層との関連性に関する調査																							
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						