

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年4月8日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)								
		月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
性状に関する調査	海岸部																							
	岩盤調査坑	横坑掘削	[実績]							横坑掘削	[予定]							横坑掘削	[予定]					
詳細位置に関する調査	ボーリング調査																							
	法面表土剥ぎ	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析	[予定]							試料採取・分析	[予定]					
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析	[予定]							試料採取・分析	[予定]					
	法面表土剥ぎ	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析	[予定]							試料採取・分析	[予定]					
周辺の断層との関連性に関する調査	海底面																							
	ボーリング調査																							
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																							