

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年5月13日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
詳細位置に関する調査	ボーリング調査		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■									
	法面表土剥ぎ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
地形等に関する調査	段丘面調査		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	法面表土剥ぎ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
周辺の断層との関連性に関する調査	海底面																						
	ボーリング調査																						
	物理探査																						
	物理探査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						