

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成24年8月31日(金)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (8/30)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 資材搬入(M12.5孔)
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
本日の 予定 (8/31)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 足場組立(M12.5孔)
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
明日の 予定 (9/1)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 櫓組立(M12.5孔)
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

連絡事項

--