

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成24年9月12日(水)

北陸電力株式会社

|                     | 項目               | 主要作業                                    |
|---------------------|------------------|---|
| 昨日の<br>実績<br>(9/11) | 性状に関する調査         | ・海岸部の亀裂等調査                              |
|                     | 詳細位置に関する調査       | ・ボーリング調査 掘削(1孔)、資材搬入(2孔)                |
|                     | 地形等に関する調査        | 作業なし                                    |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | 作業なし                                    |
|                     | 項目               | 主要作業                                    |
| 本日の<br>予定<br>(9/12) | 性状に関する調査         | ・海岸部の亀裂等調査                              |
|                     | 詳細位置に関する調査       | ・ボーリング調査 掘削(1孔)、足場組立(2孔)                |
|                     | 地形等に関する調査        | 作業なし                                    |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | 作業なし                                    |
|                     | 項目               | 主要作業                                    |
| 明日の<br>予定<br>(9/13) | 性状に関する調査         | ・海岸部の亀裂等調査                              |
|                     | 詳細位置に関する調査       | ・ボーリング調査 掘削(1孔)、足場組立(2孔)<br>・法面表土剥ぎ 準備工 |
|                     | 地形等に関する調査        | 作業なし                                    |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | 作業なし                                    |

## 連絡事項

施工機械の手配が整ったため、9月13日より法面表土剥ぎの準備を開始します。