

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成24年10月5日(金)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (10/4)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 掘削
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(4孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ・法面下部掘削
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
本日の 予定 (10/5)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 掘削
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(4孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ・法面下部掘削
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
明日の 予定 (10/6)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 掘削
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(4孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ・法面下部掘削
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

連絡事項

--