

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成25年1月9日(水)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (1/8)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
本日の 予定 (1/9)	項目	主要作業
	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
明日の 予定 (1/10)	項目	主要作業
	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ

## 連絡事項

--