

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年3月23日(土)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (3/22)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
本日の 予定 (3/23)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
明日の 予定 (3/24)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

連絡事項

3月22日原子力保安検査官による現地確認を受けた。
 現地確認箇所： 地形等に関する調査・段丘面調査 試料採取・分析