

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成25年5月24日(金)

北陸電力株式会社

|                     | 項目               | 主要作業                               |
|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 昨日の<br>実績<br>(5/23) | 性状に関する調査         | ・岩盤調査坑 試料分析等                       |
|                     | 詳細位置に関する調査       | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析<br>・トレンチ調査 試料採取・分析 |
|                     | 地形等に関する調査        | ・段丘面調査 試料採取・分析                     |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析                    |
|                     | 項目               | 主要作業                               |
| 本日の<br>予定<br>(5/24) | 性状に関する調査         | ・岩盤調査坑 試料分析等                       |
|                     | 詳細位置に関する調査       | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析<br>・トレンチ調査 試料採取・分析 |
|                     | 地形等に関する調査        | ・段丘面調査 試料採取・分析                     |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析                    |
|                     | 項目               | 主要作業                               |
| 明日の<br>予定<br>(5/25) | 性状に関する調査         | ・岩盤調査坑 試料分析等                       |
|                     | 詳細位置に関する調査       | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析<br>・トレンチ調査 試料採取・分析 |
|                     | 地形等に関する調査        | ・段丘面調査 試料採取・分析                     |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析                    |

## 連絡事項

|  |
|--|
|  |
|--|