

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年9月7日(土)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (9/6)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削
	項目	主要作業
本日の 予定 (9/7)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削
	項目	主要作業
明日の 予定 (9/8)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

連絡事項

--