

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年10月16日(水)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (10/15)	①性状に関する調査	作業なし
	②詳細位置に関する調査	作業なし
	③地形等に関する調査	作業なし
	④周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ等 掘削・試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削
	項目	主要作業
本日の 予定 (10/16)	①性状に関する調査	作業なし
	②詳細位置に関する調査	作業なし
	③地形等に関する調査	作業なし
	④周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ等 掘削・試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削
	項目	主要作業
明日の 予定 (10/17)	①性状に関する調査	作業なし
	②詳細位置に関する調査	作業なし
	③地形等に関する調査	作業なし
	④周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ等 掘削・試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削

連絡事項

--