

志賀原子力発電所 2号機 試運転のための発電開始について

平成17年7月4日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 2号機（改良型沸騰水型、定格電気出力 135万8千キロワット）は、本年 4月 26日より燃料装荷を開始し原子炉の大気圧段階や核加熱段階の試験を続けてまいりましたが、本日 7月 4日 11時 00分、試運転段階での発電を開始し、送電系統に電気を送りました。（初並列）

今後は電気出力 20%段階での試験を行い、その後順次出力を上昇させ各出力試験段階において各種試験・検査を行い、平成 18年 3月に、営業運転を開始する予定です。

以 上

（試運転の実績）

平成 17年 4月 26日	燃料装荷開始（大気圧試験段階開始）
平成 17年 5月 6日	燃料装荷終了
平成 17年 5月 26日	初臨界
平成 17年 5月 30日	核加熱試験段階開始

（今後の試運転予定）

平成 17年 7月	20%出力試験段階
平成 17年 8月	50%出力試験段階
平成 17年 9月	75%出力試験段階
平成 17年 10月～平成 18年 3月	100%出力試験段階
平成 18年 3月	営業運転開始