

志 賀 原 子 力 発 電 所 1 号 機
第 2 回 定 期 検 査 実 施 結 果

平成8年1月

北陸電力株式会社

第2回定期検査の実施結果について

1. 実施時期

平成7年9月1日 ～ 12月7日

発電停止	平成7年9月1日
発電開始	11月14日
総合負荷性能検査	12月7日

2. 定期検査

定期検査を実施した主な設備とその内容は以下のとおり。

設 備	内 容	結 果
(1) 原子炉本体	原子炉圧力容器、炉内構造物、燃料の点検を実施した。	良
(2) 原子炉冷却系統設備	主蒸気系、給水系などの配管類、熱交換器、ポンプ、弁類の点検を実施した。	良
(3) 計測制御系統設備	冷却材圧力、流量計測装置などの計測制御系統設備の点検、校正を実施した。なお、原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置のトラブルを踏まえ、当該配線及び類似箇所の点検を実施した。	良
(4) 燃料設備	燃料取扱装置の点検を実施した。	良
(5) 放射線管理設備	モニタリング設備などの放射線管理計測装置の点検、校正を実施した。	良
(6) 廃棄設備	廃棄物処理設備、貯蔵設備の点検を実施した。	良
(7) 原子炉格納施設	原子炉建屋、原子炉格納容器の気密試験を実施した。	良
(8) 非常用予備発電装置	非常用ディーゼル発電設備等の点検を実施した。	良
(9) 蒸気タービン	主要弁類の分解点検、補機類の点検を実施した。	良
(10) 電気設備	発電機、変圧器等の点検を実施した。	良

3. 主な工事等

件名	内容
燃料の一部取替	原子炉内の全燃料（368体）のうち84体を新燃料に取替えた。
出力領域計測装置 検出器取替工事	計測制御系統設備の核計測装置のうち出力領域計測装置の検出器集合体（全数20体，検出器個数80個）3体を取替え、性能維持を図った。
制御棒駆動機構 取替工事	制御棒駆動機構89体のうち分解点検を行なった13体について、同一設計の予備品と取替え、点検作業の効率化を図った。

4. 定期点検中の線量当量等の状況

- (1) 総線量当量 0.55人・Sv
- (2) 平均線量当量 0.3mSv
- (3) 放射線業務従事者数 1,782人

以上

志賀原子力発電所1号機 第2回定期検査工程（実績）

