

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成25年2月23日(土)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (2/22)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	項目	主要作業
本日の 予定 (2/23)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	項目	主要作業
明日の 予定 (2/24)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

## 連絡事項

2月22日原子力保安検査官による現地確認を受けた。  
 現地確認箇所： 性状に関する調査：海岸部の亀裂等調査

調査坑施工検討調査